

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
--	--

ชื่อตัวชี้วัด ๑.๑.๒ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายอุทาร์ พิชญากภรณ์ ผู้ช่วย ผอ.ศอ.บต.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวสมทรง บุญญภัทร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ศอ.บต.สป.
---	---

โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๑-๑๘๘๑	โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๑-๑๘๘๑
-------------------------------	-------------------------------

คำอธิบาย :
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จะพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของแต่ละหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ และจัดทำรายงานสรุปประเมินผลการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป (ภาพรวม)

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาฯ ได้ร้อยละ ๖๐ + รายงานสรุปประเมินผลการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๒	ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาฯ ได้ร้อยละ ๗๐ + รายงานสรุปประเมินผลการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๓	ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาฯ ได้ร้อยละ ๘๐ + รายงานสรุปประเมินผลการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๔	ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาฯ ได้ร้อยละ ๙๐ + รายงานสรุปประเมินผลการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป
๕	ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาฯ ได้ร้อยละ ๑๐๐ + รายงานสรุปประเมินผลการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔	๓.๒๕	๔.๔๗๑๑	๔.๔๗๑๑	๐.๑๔๕๔

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ (อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการที่ได้ดำเนินการสำหรับเป้าหมายผลผลิตนี้)
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ มีมติ มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่มีผลกระทบต่อผลการประชาคมหมู่บ้านได้ทันที และจัดทำแผนการ

ดำเนินโครงการเป็นรายเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อ คอ.บต./สำนักงานเลขานุการ อชต. ทุกเดือน เพื่อนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ประธานอนุกรรมการ อชต. ทราบภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

คอ.บต./สำนักงานเลขานุการ อชต. ได้ประมวลข้อมูลที่ได้รับจากการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของหน่วยงาน รวมทั้งจากการประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สามารถสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินการในภาพรวม ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

การดำเนินการโครงการภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๓ ของกระทรวงมหาดไทย รวม ๓ หน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการปกครอง และกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการรวม ๑๐ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	รายงานความก้าวหน้า				รายละเอียด/ปัญหาอุปสรรค
		ผลการเบิกจ่าย			ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	
		งบประมาณ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ		
๑	โครงการฟาร์มตัวอย่าง (กรมโยธาธิการและผังเมือง)	๕๖.๖๖๕๔	๔๒.๖๔๓ ๐	๗๕.๒๕	๖๘	หัวหน้าคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ ได้ส่งมอบที่ดิน ที่ อ.ธารโต ที่จัดซื้อให้ดำเนินการแล้ว และได้เห็นชอบการแก้ไขรูปแบบใหม่แล้วและอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาจ้าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนงบประมาณ คก.เดิม ๕.๐๑๘๐ ล้านบาท - งบเพิ่มเติมมติ ครม. ๕ ม.ค.๕๓ เงิน ๖๗๓.๙๓๗๐ ล้านบาท (กรมโยธาธิการและผังเมือง)	๕.๐๑๘๐ ๖๗๓.๙๓๗ ๐	๕.๐๑ -	๑๐๐ -	๑๐๐ -	- โครงการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓ สายเบิกจ่าย เป็นเงิน ๕.๐๑๘๐ ล้านบาท (๑๐๐%) - โครงการเพิ่มเติมตามมติ ครม. เป็นงานก่อสร้างถนน ๒๓๘ สาย รวม.มท.ลงนามอนุมัติโครงการแล้ว - ได้โอนเงินงบประมาณให้จังหวัดเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ ** ไม่นำมาคำนวณ
๓	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีและองค์กรเยาวชนในระดับตำบลเพื่อเป็นพลังสันติสุขและเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงให้เข้มแข็ง (กรมการพัฒนาชุมชน)	๓๓.๐๐๐๐	๓๒.๑๖๘ ๒	๙๗.๔๘	๑๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการแล้ว ๗ กิจกรรม

๔	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้าน (กรมการปกครอง)	๔๘๐.๔๘๐ ๐	๔๘๐.๔๘ ๐๐	๑๐๐	๑๐๐	โอนจัดสรรงบประมาณทั้งหมดให้จังหวัดสนับสนุน อรป/ชรป (ให้หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน)
๕	โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว (กรมการพัฒนาชุมชน)	๒.๕๕๐๐๐	๒.๔๘๐๘	๙๙.๒๓	๑๐๐	- ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงานจังหวัด - สัมมนาที่มหาวิทยาลัยครอบครัวสัมพันธ์ - กิจกรรมสายใยรักสานสัมพันธ์ครอบครัว
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีในการสร้างเข้มแข็งชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน)	๑.๕๕๐๐	๑.๕๑๕๐	๙๗.๔๗	๑๐๐	- พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีระดับอำเภอ - พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีระดับจังหวัด - สัมมนาเครือข่ายองค์กรสตรี
๗	โครงการพัฒนาศูนย์ราชการด่านสุโขทัย (กรมโยธาธิการและผังเมือง)	๒๗.๐๐๐๐	๑๒.๙๖๐ ๐	๔๘.๐๐	๘๑	- ก่อสร้างอาคารและลานคอนกรีตเพื่อรองรับลานตรวจสินค้า เข้า-ออก - การรื้อถอนบ้านพัก - การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ผู้รับจ้างขอขยายเวลา ๙๐ วัน สิ้นสุดสัญญา ๑๒ พ.ย.๒๕๕๓
๘	โครงการพัฒนาด่านตากใบ (กรมโยธาธิการและผังเมือง)	๑๓.๘๐๐๐	๑๒.๔๐๕	๘๖.๔๗	๘๙.๙๐	- ทำสัญญา ๓๐ ช.ค. ๕๒ เริ่มงานเมื่อ ๑๕ ม.ค. ๕๓ - ได้รับเงินทั้งหมด ๖๘.๙ ล้านบาท ปี ๕๓ = ๑๓.๘ ล้านบาท ปี ๕๔ = ๕๕.๑ ล้านบาท - เบิกล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดและเบิกจ่ายเดือนนี้ ๑๐.๓๓๕๐ ล้านบาท
๙	โครงการจัดทำผังและสำรวจพื้นที่ด้านภูเขาและซื้อที่ดินเพิ่มเติม (กรมโยธาธิการและผังเมือง)	๘.๐๐๐๐	๘.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๒๕	งบประมาณ ๒๐.๐๐ ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานปี ๒๕๕๓ เร็วกว่ากำหนดจึงได้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณขอใช้งบปี ๒๕๕๔ จำนวน ๔ ล้านบาท รวม ๘ ล้านบาท ปี ๕๓ = ๔ ลบ. ปี ๕๔ = ๑๖ ลบ.

๑๐	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์บึงละหารเพื่อ รองรับการท่องเที่ยว พื้นที่ฝั่งเฉพาะชุมชน ด้านชายแดนบูกะตา อ.แวง จ.นครราชสีมา (งบ ผูกพันปี ๒๕๕๒- ๒๕๕๔) (กรมโยธาธิการ และผังเมือง)	๑๒.๘๓๑๐	๑๒.๘๓๑ ๐	๑๐๐	๑๐๐	การดำเนินงานแล้วเสร็จงบ ผูกพัน วงเงินทั้งสิ้น ๒๒.๐๐ ล้านบาท - ปี ๕๒ จำนวน ๔๖๐ ล้านบาท - ปี ๕๓ จำนวน ๑๒.๘๓๑ ล้าน บาท - ปี ๕๔ จำนวน ๔.๕๖๙ ล้านบาท
----	--	---------	-------------	-----	-----	--

<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>ดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ของ กระทรวงมหาดไทย ได้ร้อยละ ๙๓.๘๙</p>
<p>ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : (ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดำเนินการ สำหรับเป้าหมายผลผลิตนี้ ทั้งที่ ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้)</p> <ol style="list-style-type: none"> มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพื่อเป็นการบูรณาการไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการรายงานผลการดำเนินงาน จึงใช้ข้อมูลของ ศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ของกระทรวงมหาดไทย
<p>อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่</p>
<p>หลักฐานอ้างอิง : (ระบุชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจำนวนเอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ)</p> <p>สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รายงานประธานคณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p>